Feladatok és a feladat teljesítésére vonatkozó információk az Együttműködési Megállapodás alapján

Feladatok és a feladatok teljesítésére vonatkozó információk a XX. kerületi Önkormányzattal 2007. május 16-án megkötött Megállapodás alapján

A sorszámozás a Megállapodásnak felel meg. A már lezárt/teljesített feladatokat nem tartalmazza a táblázat.

Sor-szám	A feladat megnevezése	Határidő	Megjegyzés / Feltétel / A feladat jelenlegi állása		
			A munka megrendelése	Teljesítés időpontja	Esetleges feladatok az elvégzett munka alapján
4. Hulladék fogadás					
4.b.	A beszállított hulladék minőségének és csomagolásának ellenőrzése, hogy a szállítás, rakodás és a göngyölegek ürítése során a környezet terhelése minimális legyen.	folyamatos		folyamatos	A hulladékok jellemző paramétereit beszállításonként laboratórium vizsgálja. A szállítás zárt konténerekkel, szállító járművekkel történik. A rakodás, a göngyölegek ürítése és szükség szerinti tisztítása csurgalék- elvezetéssel ellátott zárt területen történik, amelynek tisztán tartásáról és fertőtlenítéséről folyamatosan gondoskodunk.
5. Szaghatás vizsgálatok a Dél-pesti Telep környezetében					
5.a.	Olfaktometriás vizsgálatok negyedéves gyakorisággal /január, április, július és október hónapokban/ (a biofilterek hatásfokának ellenőrzése, illetve a szaghatások vizsgálata a telep környezetében).	4 db/év	2018.12.19-én kelt szerződés - biofilter hatásfok ellenőrzés	A mérések időpontja: **Biofilterek**: 2019.01.31.	A 2019. januári olfaktometriás vizsgálatok eredményei szerint a Degrémont sűrítőnél a biofilter leválasztási hatásfoka 90,1 %, a kimenő levegő szagkoncentrációja 30 SZE/m3. Az FRP rendszerű biofilter I. ágán a leválasztási hatásfok 92,0 %, a szagkoncentráció 25 SZE/m3, a II. ágon a hatásfok 92,2 %, a szagkoncentráció 23 SZE/m3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz-leürítőnél található biofilter leválasztási hatásfoka és az Alizair (előmechanika) biofilter 1., 2., 3. és 4. celláinak leválasztási hatásfoka nem meghatározhatók, mivel a biofilterek a vizsgálat időpontjában terheletlenül üzemeltek. Mind a bemenő, mind a kijövő szagkoncentrációs értékek nagyon alacsonyak voltak.
5.b.	A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által 2015. szeptember 2-án kiadott PE/KTF/1350-26/2015. sz. határozatában előírtaknak megfelelően évente nyolc alkalommal (január, február, április, május, július, augusztus, október és november hónapokban), a nap három szakában (5 – 7, 12 – 14, 17 – 01 óra között) mérést kell végezni az alábbi légszennyező komponensre: bűz. A bűzmérést normál üzemszerű működéstől eltérő működés esetén is el kell végezni, az eredményeket mérési jegyzőkönyvbe kell foglalni. Az ammónia és a kén-hidrogén komponensek mérését az FCSM Zrt. a bűzméréssel azonos időben, valamint normál üzemszerű működéstől eltérő működés esetén is elvégzi. A mérési eredményeket jegyzőkönyvben összegezzük.	folyamatos		A mérések időpontjai: 2019.01.18-03.30.	A méréseket az FCsM Zrt. Környezetvédelmi Osztálya végzi, hordozható Dräger X-am és Kestrel 4000 típusú készülékekkel, amelyek kén-hidrogén, merkaptán és ammónia mérésére, illetve a hőmérséklet, légnyomás, relatív páratartalom, a szélsebesség és szélirány mérésére alkalmasak. A műszerek kalibrálása a szakszerviz által az előírt időközönként megtörténik. (A vizsgálati eredmények 2. sz. mellékletként csatolva.) Az ammónia és kén-hidrogén méréseket Társaságunk Környezetvédelmi Osztálya végzi, az olfaktometriás vizsgálattal megegyező mérési pontokon, ugyancsak több műszakban. A mérések során, amennyiben érezhető szaghatás, annak jellege, erőssége is dokumentálásra kerül a mérési jegyzőkönyvben. Az I. negyedévben 16 alkalommal volt mérés. 01.24-én és 02.21-én a mérések a külső megbízott vizsgálataival egyidőben történtek. A megjegyzést a vizsgálati eredményeket tartalmazó táblázatban feltüntettük.
5.a.- 5.b.	***Ajánlott mérési helyek a környezetvédelmi engedély 1.5.c. pontja alapján***		2018.12.19-én kelt szerződés - biofilter hatásfok ellenőrzés		Az olfaktometriás vizsgálatokra megkötött szerződésben 13 mérési pont szerepel. Az időnként jelentkező zavaró szaghatások okának hatékony feltárására és a környezetvédelmi engedélyben előírtaknak való jobb megfelelőség biztosításának érdekében, a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályával történt egyeztetések után Társaságunk módosította az általunk kijelölt észlelési és mintavételi pontok elhelyezkedését. (2016. augusztusától már a módosított észlelési és mintavételi pontokon végeztettük el az olfaktometriás méréseket, melyeket az elkészült jegyzőkönyvek is tartalmaznak.)
	- Mediterrán lakópark területe				
	- Helsinki út (a teleppel szemben lévő lakóterület)				
	- Csepel - Dunadülő út mentén				
	- A teleptől Délre eső terület (Soroksár felső HÉV-állomás környékén)				
	A mérési jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a szélirányt és a szélsebességet.				A jegyzőkönyvekben a szükséges paraméterek feltüntetése megtörténik.

Sor-szám	A feladat megnevezése	Határidő	Megjegyzés / Feltétel / A feladat jelenlegi állása		
			A munka megrendelése	Teljesítés időpontja	Esetleges feladatok az elvégzett munka alapján
5.c.	A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által 2015. szeptember 2-án kiadott PE/KTF/1350-26/2015. sz. határozatában előírtaknak megfelelően a telep határán ellenőriztetni kell a szagkoncentrációt olfaktometriás vizsgálat végzésével évente nyolc alkalommal (január, február, április, május, július, augusztus, október, november). ((A képviselő testület határozati javaslatában ezekre a pontokra 30 SZE/m3 szerepel. A Környezetvédelmi Hatóság 40 SZE/m3-t írt elő a vonatkozó határozatában.)* * A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya a PE/KTF/1782-4/2017. ügyiratszámú határozatában a Környezetvédelmi Engedélyünk (PE/KTF/1350-26/2015) 1.5.c) pontjának utolsó mondatát, - mely szerint "a telep környéki mérési helyeken a szennyvízkezelésből eredő szag koncentrációja nem haladhatja meg a 40 SZE/m3-" - törölte.	8 db/év		A mérések időpontjai: 2019.01.24-25.	A szakértők a vizsgálatok során nem tapasztaltak zavaró szaghatást egyik mintavételi ponton sem.
				A mérések időpontjai: 2019.02.21-22.	Mérhető szagkoncentráció a Szvtt. Telep területén, az új raktár épület mellett, a telep észak-nyugati telekhatárától 2 méterre (26 SZE/m^3) volt jellemző, valamint a Helsinki út - Agip kút mintavételi ponton (21; 25 SZE/m3) volt.
5.e.	A vizsgálati eredmények megküldése az Önkormányzat részére negyedévente.	negyed-évenként		**2018 IV. negyedév** 2019.01.18., I-2019010244	A jegyzőkönyvek megküldése a tárgynegyedévet követő negyedévben megtörténik.
6. Légszennyező pontforrások vizsgálata					
6.a.	A pontforrások akkreditált vizsgálata évenkénti gyakorisággal (a jogszabályban előírt 2, illetve 5 évenkénti helyett).	A tárgyévet követő 01. 31.	2018.02.20-án kötött 3 éves szerződés - levegőtisztaság-védelmi mérések		A levegőtisztaság-védelmi mérések elvégzésére a II. félév során a fűtésszezonban kerül sor.
6.b.	A mérési jegyzőkönyv megküldése az Önkormányzat részére.	A tárgyévet követő 01. 31.			A szakvélemény megküldése a mérést követő negyedéves beszámolóval megtörténik.
7. Lakossági szagpanaszok kezelése					
7.a.	A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. napi 24 órában ingyenesen hívható zöld száma a lakosság rendelkezésére áll, amelyen a városrész teljes területén észlelt, a társaság tevékenységével esetlegesen összefüggésbe hozható szagpanaszok bejelentését fogadja. Szakemberei segítségével valamennyi szagpanaszt a legrövidebb időn belül kivizsgál, és illetékesség esetén azonnali intézkedést tesz az okok kiküszöbölésére.	folyamatos		2019.01.01- 03.31.	2019. I. negyedévben a kerületből 28 esetben érkezett bejelentés a Központi Ügyeletre. 4 alkalommal házi bekötőcsatorna, 5 alkalommal közcsatorna, 5 alkalommal víznyelő dugulással kapcsolatban, 14 alkalommal szaghatás érzékelés bejelentés.
7.b.	Előzetes bejelentés után az Önkormányzat és a lakosság képviselői számára az FCsM Zrt. biztosítja a szennyvíztelepre bejutást minden napszakban, korlátozott létszámban, telepi kísérővel.	igény szerint		folyamatos	Előzetes bejelentést követően hétköznap 7^{00} - 16^{00} időszakban az osztályvezető, egyéb időszakban az üzemeltetést irányító műszakvezető értesítése megtörténik, akik gondoskodnak a telephely látogatóinak felügyeletéről.
7.c.	A lakossági bejelentések kivizsgálásáról, a megtett intézkedésekről az Önkormányzat tájékoztatása évenként.	évenként			A 2018. évi beszámoló megküldése a I-2019011180 iktatószámú levelünkkel megtörtént.
7.e.	A feltárt szagforrások megszüntetése érdekében a szükséges intézkedések végrehajtása, és a megtett intézkedésekről az Önkormányzat tájékoztatása.	negyed-évenként			Ld. 5., 7.a-c., 8.a., 9.a. pontok

Sor-szám	A feladat megnevezése	Határidő	Megjegyzés / Feltétel / A feladat jelenlegi állása		
			A munka megrendelése	Teljesítés időpontja	Esetleges feladatok az elvégzett munka alapján
8. XX. kerületi csatornahálózat tisztítása					
8.a.	Az előirányzott - preventív - szakaszok tisztítása mellett a kerület további csatornahálózatára kiterjedő tisztítás elvégzése.	folyamatos		2019.01.01.-03.31.	Budapest XX. kerületében összesen 174,5 km közcsatorna húzódik, ebből 13,1 km elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna, 11,0 km elválasztott rendszerű csapadékcsatorna, 150,4 km pedig egyesített rendszerű csatorna. A csatornahálózatot összesen 9,3 km főgyűjtő, 33,7 km gyűjtőcsatorna és 131,5 km mellékcsatorna alkotja. A csatornahálózaton 6.577 db tisztítóakna, 10.428 db házi bekötőcsatorna, 122 db tetőlefolyó-bekötés és 5.497 db víznyelőakna található. Csatornatisztítási Csoportunk 2019. I. negyedévben 9.980 m közcsatorna tisztítását végezte el. A munkaóra ráfordítás az I. negyedévben 189 óra volt.
8.b.	A tervezett és az elvégzett tisztításokról az Önkormányzat tájékoztatása.	A tárgyévet követő január 31.			A 2018. évi beszámolóban összesítve (I-2019011180 iktatószámú levél) megtörtént, illetve a negyedéves beszámolókban megtörténik.
9. A XX. kerületi csatornahálózat bizonyos szakaszainak bűzzáras fedlappal, illetve bűzzáras víznyelőkkel történő cseréje					
9.a.	A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. vállalja, hogy a kerület kiemelt szakaszainak műszaki felülvizsgálatában részt vesz, szükség esetén – korlátozott számban – segítséget nyújt a hagyományos fedlapok, víznyelők bűzzáras fedlapokra, illetve víznyelőkre történő cseréjében.	folyamatos		2019.01.01.-03.31.	A Megállapodás ezen pontja ugyan 2007.12.31- ig szólt, de Társaságunk továbbra is kiemelt figyelmet fordít a folyamatos felülvizsgálatra és a fedlapok bűzzáras kivitelűre történő cseréjére. 2019. I. negyedévben 87 helyszínen 570 db aknát, 57 db víznyelőt vizsgáltunk meg.
				2019.01.01.-03.31.	Az I. negyedévben nem került sor bűzzáró szerkezet beépítésére.